


# 北小岩一丁目東部地区

176

2017 / 7 / 21



江戸川区土木部  
区画整理課

## 地盤対策工事の状況について ～おかげさまで順調に進んでおります～

日頃より区政にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。

また、土地の引渡しが遅れており誠に申し訳ございません。

7月21日現在

現在、地盤対策工事は8月中旬頃の完了、9月末の引渡しに向けて順調に進んでおります。

作業状況としては、地表面から1mよりも深い層に対して実施する地盤改良(中層混合処理工法)が完了しました。残りの主な作業は地表面から1mまでの地盤改良(置換工法)、地盤強度確認のためのボーリング調査、擁壁等の復旧となっております。

引き続き、工程が遅れないよう進めて参ります。

工種	5月	6月	7月	8月	9月
まちづくり懇談会	●				●
仮設工 (工事用道路設置、支障物撤去等)	■			■	
対策工		■			
地盤強度の確認 (スウェーデン式サウンディング、ボーリング調査)		■			
補修・復旧		■			
引渡し手続き				■	

土地の引渡しに向けたスケジュール



7月下旬頃から「確認書の締結」と「移転補償金のお支払い」に関して、個別に訪問し、ご説明させていただく予定です。つきましては、皆様のご予定を伺うため、区職員の担当者から連絡をさせていただきます。ご多忙とは存じますが、ご協力お願いいたします。

## 確認書の締結について

地区内に宅地を所有されている皆様には、少しでもご安心していただくため、また、国の瑕疵担保責任を明確にするために、補償等の基本的な事項が記載された確認書の締結をさせていただきます。



## 移転補償金のお支払いについて

仮住まい等の補償金を受け取られている皆様には、土地の引渡しが3月末から9月末に延びた期間に対して、追加で補償金をお支払いさせていただきます。

なお、土地の引渡し日が確定していないため、お支払いは2回の分割を予定しています。

# 現場見学会を開催しました

前号でご案内のとおり、6月15日(木)17日(土)に対策工事の現場見学会を開催しました。ご参加いただいた皆様には暑い中お越しいただきありがとうございました。

当日は、工法についての説明の後、中層混合処理工法および表層の置換工法をそれぞれ現場近くまで移動し、ご覧いただきました。



# 大規模画地の事業予定者が決まりました

皆様からもご意見をいただきながら進めて参りました、地区内の大規模画地につきましては、7月14日に行われた公募型プロポーザル審査会において、事業予定者が「社会福祉法人章佑会」に決定しました。

事業計画の詳細につきましては、別途機会を設けて事業予定者からご説明いただく予定です。

<お問い合わせ先>

電話：平日8:30～17:00

電話：計画換地係(5664-2619) 移転造成係(5664-2616) FAX専用(5243-3711)

郵便：〒133-0053 江戸川区北篠崎2-26-7 篠崎地区まちづくり事務所