

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### 地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	95.8	96.9
中学校	99.3	99.3
高等学校	-	-
特別支援学校	-	-
幼稚園	100.0	100.0

【所見】

学校の老朽化対策として平成23年度から始まった本区の改築事業については、第二葛西小学校が平成25年度、船堀小学校・春江小学校・松江第五中学校が平成26年度に校舎、屋内運動場の改築工事が終了した。また平成27年度から第三松江小学校、篠崎第三小学校の改築事業を引き続きを行う予定である。

耐震補強工事については平成7・8年に実施した耐震診断の結果を踏まえ、耐震補強工事が必要と判断された建物について計画的に工事を実施し、平成22年度に一通り終了した。しかし更なる耐震性の確保に努めるため、平成3年基準の耐震診断より前に耐震補強工事を実施した建物を対象に再診断を行い、耐震強化が必要な屋内運動場8校について工事を実施した。更なる耐震化については、平成27年度までに実施し完了する予定である。

また、耐震強化工事に合わせて屋内運動場の壁がコンクリートブロックであるため、地震が発生した際崩壊する可能性がある。このため、これを撤去し、これに伴う改修工事を行った。屋内運動場の吊天井も落下防止のために、吊天井の撤去改修工事を行った。なお、小岩第五中学校でも同様の工事を予定していたが、入札不調により工期内の履行ができないため事業実施年度を延期した。この工事は平成27年度に実施予定である。

## 防犯対策など安全性の確保を図る整備

### 【達成状況】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

### 【所見】

7校で校舎内の防火戸および避難経路について建築基準法等に適合していないため、適合させるための工事を行った。

## 教育環境の質的な向上を図る整備

### 【達成状況】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

### 【所見】

本区では学校数が多いことから、概ね30年を経過したトイレを対象に改修工事を計画的に進めてきた。平成25年度から平成26年度までに15校の小中学校で事業を実施した。本事業については平成27年度以降も順次計画的に推進していく予定である。なお、南葛西第三小学校は事業計画の見直しにより平成26年度から27年度に事業実施年度を見直した。

また、改築4校では改築事業に併せ太陽光発電設備の設置を行った。同設備は環境問題に配慮したエコスクール化の一環であり、また学校施設は災害時、避難所になることから必要な設備と考え、今後改築に合わせ整備を進めていく予定である。

## 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

### 【達成状況】

計画どおり実施できた。
計画したが、一部実施できなかった。
計画したが、すべて実施できなかった。

### 【所見】

水泳プール事業、単独校調理室事業については学校の全面改築の一環として、船堀小学校・第二葛西小学校は平成24年度から平成26年度に、春江小学校・松江第五中学校は平成25年度から平成26年度に整備を行った。松江第五中学校は武道場の新設も行った。

## 2 事後評価の時期及び方法について

平成27年5月25日、本区の教育委員会定例会の議案として事後評価を実施した。事後評価については本区のホームページに公表する。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

本区では区立小学校、中学校計106校のうち2/3にあたる約70校が平成38年度までに築50年以上となる。そのため老朽化に伴う改築事業を計画的に進めている。また、改築事業に合わせた単独校調理場、水泳プール、太陽光発電設備等の事業も効率的に進めている。

耐震補強工事については平成22年度までに全校で終了しているが、震災時は地域住民の避難所になることから、さらなる耐震性の確保に努めるために、平成3年基準の耐震診断より前に耐震補強工事を実施した建物について再診断を行い、耐震性の強化が必要な建物について、平成27年度までに耐震強化工事を実施し完了させる予定である。

既存学校施設についても、生徒、児童の安全・安心を第一に考え、必要な大規模改修事業を計画的に実施していく。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 江戸川区公立学校等施設整備計画

都道府県名	東京都
市町村名	江戸川区

2 計画作成主体 江戸川区

3 計画期間 平成25年度～平成26年度

### 4 個別事業一覧

この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
瑞江小学校		0502	(特)地震補強	屋	R		平成25年9月30日				平成26年4月30日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
第三葛西小学校		0502	(特)地震補強	屋	R		平成25年10月15日				
北小岩小学校		0502	(特)地震補強	屋	R		平成25年9月19日				
北小岩小学校		0502	(特)地震補強	屋	S		平成25年9月19日		追加	平成26年4月30日	
瑞江小学校		2201	防災機能強化	屋	-		平成25年9月30日				
第三葛西小学校		2201	防災機能強化	屋	-		平成25年10月15日				
北小岩小学校		2201	防災機能強化	屋	-		平成25年9月19日				
篠崎中学校		2201	防災機能強化	屋	-		平成25年8月27日				
鹿本小学校		2201	防災機能強化	屋	-	×		事業の計画変更により平成26年度に事業実施			
篠崎第三小学校		2201	防災機能強化	屋	-	×		事業の計画変更により平成26年度に事業実施			
小岩第五中学校		2201	防災機能強化	屋	-	×		事業の計画変更により平成27年度に事業実施			
上一色中学校		2201	防災機能強化	屋	-	×		事業の計画変更により平成26年度に事業実施			
平井東小学校		0606	大規模改造(トイレ)	校	-		平成25年10月17日				
新田小学校		0606	大規模改造(トイレ)	校	-		平成25年9月30日				
南葛西第二小学校		0606	大規模改造(トイレ)	校	-		平成25年9月27日				
清新第一小学校		0606	大規模改造(トイレ)	校	-		平成25年9月30日				
第七葛西小学校		0606	大規模改造(トイレ)	校	-		平成25年9月30日				

宇喜田小学校	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	平成25年9月30日
西葛西小学校	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	平成25年9月30日
鹿骨小学校	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	平成25年9月30日
南葛西中学校	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	平成25年9月30日
篠崎第二中学校	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	平成25年9月30日
下小岩小学校	0609	大規模改造(法令等)	校	-	平成25年9月30日
小松川小学校	0609	大規模改造(法令等)	校	-	平成25年9月30日
第二松江小学校	0609	大規模改造(法令等)	校	-	平成25年9月30日
第二松江小学校	0609	大規模改造(法令等)	屋	-	平成25年9月30日
船堀小学校	2301	太陽光発電	-	-	平成26年7月31日
第二葛西小学校	2301	太陽光発電	-	-	平成25年12月6日
船堀第二小学校	0604	大規模改造(障害)	校	-	平成26年3月11日
瑞江第二中学校	0604	大規模改造(障害)	校	-	平成26年3月20日
船堀小学校(期工事)	0201	危険改築	校	R	平成26年7月31日
船堀小学校(期工事)	0204	不適格改築	校	R	平成26年7月31日
船堀小学校(期工事)	0201	危険改築	屋	R S	平成26年7月31日
船堀小学校(期工事)	1201	単独校調理場(新增築)	-	R	平成26年7月31日
船堀小学校(期工事)	1202	単独校調理場(改築)	-	R	平成26年7月31日
船堀小学校(期工事)	1301	学校水泳プール(屋外)	-	-	平成26年7月31日
第二葛西小学校(期工事)	0201	危険改築	校	R	平成25年12月13日
第二葛西小学校(期工事)	0204	不適格改築	校	R	平成25年12月13日
第二葛西小学校(期工事)	0201	危険改築	屋	R S	平成25年12月13日
第二葛西小学校(期工事)	1202	単独校調理場(改築)	-	R	平成25年12月13日
第二葛西小学校(期工事)	1301	学校水泳プール(屋外)	-	-	平成25年12月13日
松江小学校	0801	屋外教育環境(グラウンド)	-	-	平成25年10月25日
春江小学校(期工事)	0201	危険改築	校	R	平成26年3月31日
春江小学校(期工事)	0204	不適格改築	校	R	平成26年3月31日
春江小学校(期工事)	1201	単独校調理場(新增築)	-	R	平成26年3月31日
春江小学校(期工事)	1202	単独校調理場(改築)	-	R	平成26年3月31日
春江小学校(期工事)	1301	学校水泳プール(屋外)	-	-	平成26年3月31日
松江第五中学校(期工事)	0201	危険改築	校	R	平成26年3月31日

松江第五中学校( 期工事)	0204	不適格改築	校	R	平成26年3月31日			
松江第五中学校( 期工事)	0201	危険改築	屋	R S	平成26年3月31日			
松江第五中学校( 期工事)	1202	単独校調理場(改築)	-	R	平成26年3月31日			
松江第五中学校( 期工事)	1301	学校水泳プール(屋外)	-	-	平成26年3月31日			
松江第五中学校( 期工事)	1401	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)新築	-	R	平成26年3月31日			
春江小学校( 期工事)	0201	危険改築	校	R	平成27年2月28日			
春江小学校( 期工事)	0204	不適格改築	校	R	平成27年2月28日			
春江小学校( 期工事)	1201	単独校調理場(新增築)	-	R	平成27年2月28日			
春江小学校( 期工事)	1202	単独校調理場(改築)	-	R	平成27年2月28日			
春江小学校( 期工事)	1301	学校水泳プール(屋外)	-	その他	平成27年2月28日			
松江第五中学校( 期工事)	0201	危険改築	校	R	平成27年3月20日			
松江第五中学校( 期工事)	0204	不適格改築	校	R	平成27年3月20日			
松江第五中学校( 期工事)	0201	危険改築	屋	R S	平成27年3月20日			
松江第五中学校( 期工事)	1202	単独校調理場(改築)	-	R	平成27年3月20日			
松江第五中学校( 期工事)	1301	学校水泳プール(屋外)	-	その他	平成27年3月20日			
松江第五中学校( 期工事)	1401	中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)新築	-	R	平成27年3月20日			
南小岩第二小学校	0502	(特)地震補強	屋	R	平成26年11月6日	変更	平成26年4月30日	平成26年4月30日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を平成25年度から26年度へ変更した。
東小松川小学校	0502	(特)地震補強	屋	R	平成26年11月14日	変更	平成26年4月30日	平成26年4月30日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を平成25年度から26年度へ変更した。
平井西小学校	0502	(特)地震補強	屋	R	平成26年11月14日			
西小松川小学校	0502	(特)地震補強	屋	R	平成26年11月13日			
大杉東小学校	0502	(特)地震補強	屋	R	平成26年11月14日			
南小岩第二小学校	2201	防災機能強化	屋	-	平成26年11月6日			
東小松川小学校	2201	防災機能強化	屋	-	平成26年11月14日			
平井西小学校	2201	防災機能強化	屋	-	平成26年11月14日			
西小松川小学校	2201	防災機能強化	屋	-	平成26年11月13日			
大杉東小学校	2201	防災機能強化	屋	-	平成26年11月14日			
鹿本小学校	2201	防災機能強化	屋	-	平成26年9月19日	追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
篠崎第三小学校	2201	防災機能強化	屋	-	平成26年9月26日	追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
上一色中学校	2201	防災機能強化	屋	-	平成26年9月19日	追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。

小岩第五中学校	2201	防災機能強化	屋	-	×		入札不調により工期内の履行ができないため、事業実施年度を延期。平成27年度実施予定。	追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
								取下	平成26年9月30日	平成26年9月30日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取下した。
第六葛西小学校	0606	大規模改造(トイレ)	校	-		平成26年9月30日				
清新第一小学校	0606	大規模改造(トイレ)	校	-		平成26年9月30日				
鹿骨小学校	0606	大規模改造(トイレ)	校	-		平成26年10月10日				
松江第四中学校	0606	大規模改造(トイレ)	校	-		平成26年9月30日				
二之江中学校	0606	大規模改造(トイレ)	校	-		平成26年9月30日				
南葛西中学校	0606	大規模改造(トイレ)	校	-		平成26年9月30日				
西葛西中学校	0606	大規模改造(トイレ)	校	-		平成26年9月30日				
南葛西第三小学校	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	×	平成26年9月30日	事業予定計画の見直しにより平成27年度に延期	取下	平成26年4月30日	平成26年4月30日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を取下した。
東葛西小学校	0604	大規模改造(障害)	校	-		平成27年3月13日		追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
小岩第三中学校	0604	大規模改造(障害)	校	-	×		事業の計画変更により対象校変更	追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
第三葛西小学校	0609	大規模改造(法令等)	校	-		平成26年11月28日				
下鎌田小学校	0609	大規模改造(法令等)	校	-						
南小岩小学校	0609	大規模改造(法令等)	校	-		平成26年9月30日				
春江小学校	2301	太陽光発電	-	-		平成27年2月28日				
松江第五中学校	2301	太陽光発電	-	-		平成27年3月20日				
船堀小学校	0801	屋外教育環境(グラウンド)	-	-		平成27年3月20日		追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。
第二葛西小学校	0801	屋外教育環境(グラウンド)	-	-		平成26年8月29日		追加	平成26年4月30日	平成26年4月30日付けの施設整備計画の変更に伴い、当該事業を追加した。