

下鎌田小・下鎌田西小 統合・改築事業スケジュール

	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
改築スケジュール	<p>新校舎の設計</p> <p>校庭代替地整備</p> <p>仮設校舎建設 (7月~12月工事予定)</p> <p>仮設校舎利用</p> <p>下鎌田西小敷地</p> <p>下鎌田小敷地</p>	<p>旧校舎解体</p> <p>新校舎建設</p> <p>校庭代替期間 (下鎌田小校庭も利用可能)</p> <p>下鎌田小の校舎及び仮設校舎で学校運営を開始</p>		<p>新校舎利用</p> <p>校庭・外構整備</p> <p>校庭代替期間 (校庭利用不可)</p> <p>仮設校舎解体</p> <p>近隣の小中学校の校庭や運動公園などを代替地として利用できるように調整します。</p>
	<p>統合に関する議題について、協議・検討を行います。</p> <p>合同会議</p> <p>統合準備委員会</p> <p>学校を中心に、教育内容や学校運営などに関する具体的な事項について協議・検討を行います。</p>	<p>学校統合</p> <p>通学区域を変更</p>		
事業概要	<p>校庭代替地</p> <p>仮設校舎</p> <p>令和4年度中に敷地の一部に仮設校舎を建設</p>	<p>既存校舎解体工事及び新校舎建設工事</p> <p>校庭代替地</p> <p>下鎌田小の校庭も使用可能</p> <p>下鎌田小の校舎及び仮設校舎で学校運営を開始</p> <p>仮設校舎</p>		<p>新校舎完成</p> <p>校庭・外構整備</p> <p>仮設校舎解体工事</p> <p>仮設校舎</p>
	<ul style="list-style-type: none"> 令和4年度末までは、下鎌田小・下鎌田西小共に、既存校舎で学校運営を行います。 令和4年7月頃から下鎌田小の敷地内に不足教室を補う仮設校舎を建設します。建設に伴う校庭面積の減少を補うため、近隣に校庭代替地を整備します。 	<ul style="list-style-type: none"> 令和5年4月に統合し、令和6年度末まで下鎌田小の既存校舎及び仮設校舎で学校運営を行います。 その間、下鎌田西小の校舎解体工事及び同敷地での新校舎建設工事を行います。 引き続き校庭代替地を使用できます。 		<ul style="list-style-type: none"> 下鎌田西小敷地に建設された新校舎で学校運営を開始します。 校舎自体は建設されるものの、令和7年度は校庭・外構整備工事を行うため、工事終了までは引き続き校庭代替地を使用します。