

令和8年度（4月～9月） 契約変更一覧（工事）

項番	契約変更日	種別	契約日	件名	施工場所	契約の相手方 （名称）	契約の相手方 （住所）	変更内容	着手日	工期末 （履行期限）	変更後 履行期末	日数増減	変更前契約金額 （円）（税込）	変更後契約金額 （円）（税込）	金額増減 （円）（税込）	変更理由	担当課
1	R8.4.21	電気工事	R5.6.30	江戸川区立小岩第一中学校改築に伴う電気設備工事	江戸川区東小岩三丁目10番8号	株式会社サンコー設備	東京都江戸川区松島四丁目38番23号	仕様内容 契約金額	R5.7.3	R8.7.10	—	—	606,342,000	608,740,000	2,398,000	賃金水準または物価変動により、工事契約条項第20条第7項（インフレスライド条項）に基づく契約金額の変更請求があり、協議したところ増額が認められたため、変更を行うものとする。	教育委員会 事務局 学校施設課
2	R8.5.7	道路舗装工事	R7.12.25	道路舗装工事（その13）	大杉五丁目	有限会社トーション	東京都江戸川区東葛西八丁目20番14-2F	仕様内容 契約金額	R7.12.26	R8.5.19	—	—	50,369,000	50,397,600	28,600	歩道舗装工及び境石工 現場確認を行った結果、車両の出入りが頻繁であり施工後も同様に境石が破損すると判断したため、境石撤去後は35型舗装版版打換で復旧し、両端に区プレートを設置することに変更する。 また、破損が著しい境石については、境石取替に変更する。（増）	土木部 保全課
3	R8.5.7	道路舗装工事	R8.1.29	道路舗装工事（その16）	篠崎町五丁目	有限会社トーション	東京都江戸川区東葛西八丁目20番14-2F	仕様内容 契約金額	R8.1.30	R8.5.18	—	—	29,700,000	28,448,200	▲1,251,800	取付管補修工 取付管調査の動画を確認したところ、開削予定箇所の取付管に割れが見られず、付着物もモルタルであると判断したため、追加で3箇所調査・清掃を行うとしたところ清掃後2箇所で管割れがあり、開削での施工が難しいと判断したため、内面被覆にて施工します。 割れがなかった1箇所は清掃のみとします。（増）	土木部 保全課
4	R8.5.14	橋りょう塗装	R7.6.9	橋梁塗装工事（その2） （臨海橋）	臨海町二・六丁目	首都高メンテナンス東京株式会社	東京都中央区日本橋人形町三丁目8番1号	仕様内容 契約金額	R7.6.10	R8.6.8	—	—	155,585,100	156,132,900	547,800	（1）橋梁床版裏面補修工 現況の腐食の範囲、程度をもとに補修方法を再検討した結果、両側張出し床版部において、さび止め塗装工（ZRC）から橋梁塗装工（RC-III）の全面塗装へと変更する。（増） （2）止水処理工 素地調整の結果、鋼板上部側の腐食箇所が欠損し、シーリング材の充填が困難であった。施工比較検討を行い、紫外線硬化型FRPシート貼付工で施工する。（増） （3）交通誘導警備員 葛西臨海公園サービスセンターと協議の結果、葛西臨海公園駐車場内を資材搬入路として利用できたため、交通誘導員を配置せずに資材を搬入する。（減）	土木部 保全課
5	R8.5.15	橋りょう工事	R7.9.30	橋梁撤去工事（その1） （鹿本橋歩道橋）	松本二丁目、 鹿骨六丁目	株式会社新建設	東京都江戸川区中葛西一丁目38番5号	仕様内容 契約金額 履行期間	R7.10.1	R8.5.20	R8.6.19	22日	86,900,000	83,118,200	▲3,781,800	当初、鹿本橋歩道橋の橋台及び基礎杭を撤去する予定であったが、しゅん工図等に記載のない想定外の構造物が確認されたため河川管理者と協議した結果、護岸復旧に支障となる範囲まで構造物を撤去し護岸を復旧することになった。 このことから、鹿本橋歩道橋橋台の撤去範囲に変更が生じたため下記のとおり変更する。 （1）旧橋台撤去工 想定外の構造物が確認されたため、護岸復旧に支障となる範囲まで構造物を撤去し、橋台の一部と基礎杭を残置する。（減） （2）歩道舗装工 工事の影響による舗装のクラックが確認されたため、歩道舗装の範囲を拡大する。（増） （3）土質試験費 現場発生土受入地との協議の結果、土質試験の実施箇所を1箇所追加するよう指示があったため1箇所追加で試験を行う。（増） （4）工期の変更 河川管理者との協議や施工方法の検討に伴い工期を2日間延伸する。	土木部 保全課
6	R8.5.20	一般土木工事	R7.12.1	都市計画道路補助第288号線（北篠崎）北側坂路整備工事	北篠崎二丁目	atomic株式会社	東京都江戸川区松島一丁目42番22号小松川ビル4階	仕様内容 契約金額	R7.11.28	R8.5.29	—	—	19,290,700	19,760,400	469,700	安定処理工 舗装路床面に地下水が湧水していたため、セメント系固化材による地盤改良工を追加する。（増）	土木部 街路橋梁課
7	R8.6.2	造園	R5.3.24	総合レクリエーション公園リニューアル工事	西葛西六丁目11番1号 外	大和リース株式会社東京本店 株式会社戸田芳樹風景計画	東京都千代田区飯田橋2丁目18番2号 東京都渋谷区代々木一丁目36番1号ミユキビル3F	仕様内容 契約金額	R5.3.27	R9.1.31	—	—	3,591,062,934	3,582,654,374	▲8,408,560	（1）手洗所躯体において、アスベストが含まれていたことによるアスベスト処分費を増とする。（増） （2）じゃぶじゃぶ池の護岸及び底面の美装を追加する。（増） （3）当初、倉庫の設置を予定していたが中止とする。（減） （4）園名サインの数の見直しを行う。（減）	環境部 水とみどりの課
8	R8.6.5	一般土木工事	R8.3.19	都市計画道路補助第288号線（北篠崎）街路整備工事（その1）	上篠崎一丁目	星見建設株式会社	東京都江戸川区東小岩四丁目2番8号	仕様内容 契約金額	R8.3.23	R8.11.16	—	—	57,200,000	58,393,500	1,193,500	契約締結した工事について、労務単価等の変動により、工事請負契約約款第50条の規定に基づき契約金額を変更する。（増）	土木部 街路橋梁課

令和8年度（4月～9月） 契約変更一覧（工事）

項番	契約変更日	種別	契約日	件名	施工場所	契約の相手方 （名称）	契約の相手方 （住所）	変更内容	着手日	工期末 （履行期限）	変更後 履行期末	日数増減	変更前契約金額 （円）（税込）	変更後契約金額 （円）（税込）	金額増減 （円）（税込）	変更理由	担当課
9	R8.6.11	道路舗装 工事	R8.2.5	道路舗装工事（その14 の1）	宇喜田町、北 葛西三丁目、 西葛西一丁目	株式会社坂東土木	東京都江戸川区西 葛西二丁目18番 16号	仕様内容 契約金額	R8.2.6	R8.6.22	—	—	72,270,000	74,107,000	1,837,000	（1）矢羽根型路面標示設置工 令和8年3月に江戸川区自転車ネットワーク計画の更新、読み替えが発生し、 道路幅員に関係なく、矢羽根型路面標示を設置するため。（増） （2）人孔高さ調整工 A路線の下水道監督処分において、近隣住民へ配慮し、夜間施工から昼間施 工への変更提案があったため。（減） （3）L形溝取替工 一部L形溝においてガタツキおよび帯水が発生しているため。（増）	土木部 保全課
10	R8.7.3	橋りょう 工事	R7.6.24	春江橋架替工事（その 5）	一之江二丁 目、春江町三 丁目	株式会社細田組	東京都江戸川区西 葛西二丁目18番 16号	仕様内容 契約金額 履行期間	R7.6.25	R8.7.7	R8.11.27	95日	1,008,058,700	1,063,596,600	55,537,900	（1）工事内容の変更 P1橋脚仮締切の再設置に伴い、土留・仮締切工を変更する。（増） （2）工期の変更 P1橋脚仮締切を再設置したため工期を95日間延伸する。	土木部 街路橋梁課
11	R8.7.7	建築工事	R5.6.30	江戸川区立小岩第一中学 校改築工事	江戸川区東小 岩三丁目10番 8号	ノバック・葛西建 設共同企業体	東京都港区西新橋 三丁目2番1号	仕様内容 契約金額	R5.7.3	R8.7.10	—	—	4,052,026,000	4,090,999,000	38,973,000	【理由1】 本件について、賃金水準または物価変動により、工事契約条項第20条第7項 （インフレスライド条項）に基づく契約金額の変更請求があり、協議したところ 増額が認められたため、変更を行うものとする。 【理由2】 1．体育倉庫棟 地盤改良 体育倉庫棟の基礎底面において地盤の平板載荷試験を実施した結果、必要と する長期許容支持力100kN/㎡2に達しない結果が得られたため。 2．アスベスト除去範囲の追加 既存屋内運動場棟解体時にアスベスト除去作業を想定していたが、作業前の 有資格者による事前調査時、図面に記載のない箇所よりアスベスト含有建材が 発見されたため。 3．アスファルト舗装撤去、復旧範囲の追加 道路管理者によるアスファルト舗装復旧範囲の現地確認を行い、想定よりも 広い範囲で復旧が必要となったため。 4．グラウンド発生土の減額 処分を想定していた現場発生土量よりも少ない土量となったことによる減 額。	教育委員会 事務局 学校施設課
12	R8.7.21	電気工事	R7.9.25	江戸川区立葛西第二中学 校改築に伴う電気設備工 事	江戸川区宇喜 田町1085番地	桐井電設工業株式 会社	東京都江戸川区西 瑞江五丁目4番9	仕様内容 契約金額	R7.9.26	R11.7.31	—	—	701,800,000	708,224,000	6,424,000	雷保護設備において建築基準法に基づく国土交通省告示第151号の改正に伴 い、JIS Z9290-3-2019に規定する外部雷保護システムに適合 する設計の見直しを行う必要が生じたため、変更を行うものとする。	教育委員会 事務局 学校施設課
13	R8.7.21	空調工事	R6.10.25	江戸川区立一之江小学校 改築に伴う機械設備工事	江戸川区一之 江四丁目5番 1号	千賀商事株式会社	東京都江戸川区東 小松川四丁目23 番11号	仕様内容 契約金額	R6.10.28	R9.7.30	—	—	870,221,000	888,316,000	18,095,000	本件について、賃金水準または物価変動により、工事契約条項第20条第7項 （インフレスライド条項）に基づく契約金額の変更請求があり、協議したところ 増額が認められたため、変更を行うものとする。	教育委員会 事務局 学校施設課
14	R8.7.30	測量	R8.6.24	建築基準法第42条第2項道 路資料作成委託	平井六丁目、 松島三丁目外	有限会社測伸コン サルタント	東京都江戸川区大 杉四丁目2番12号	仕様内容	R8.6.25	R9.1.29	—	—	15,642,000	15,642,000	—	当初、予定していた3路線について、私道の権利者からの立ち入り調査の拒 否等の理由により、当該路線を対象外とし、新たに3路線を選定する。 また、調査範囲に支障の確認できた4路線の調査位置や範囲を変更する。	都市開発部 建築指導課
15	R8.8.13	道路舗装 工事	R8.2.19	道路舗装工事（その1 5）	南小岩一丁 目、東松本一 丁目、北篠崎 二丁目	株式会社岸組	東京都江戸川区江 戸川二丁目13番 7号	仕様内容 契約金額 履行期間	R8.2.20	R8.8.20	R8.8.25	5日	97,680,000	104,055,600	6,375,600	（1）工事契約金額の変更 中東情勢に伴い著しい物価の上昇がみられたため、契約金額を変更する。 （増）【契約約款第20条】 （2）取付管補修工 掘削深1.2m程度で湧水が確認できたため、工法を開削から内面被覆へ変更 する。（増）【契約約款第17条】 （3）L形溝取替工 水勾配が取れない箇所があったため追加で施工を行う。（増）【契約約款第17 条】 （4）交通誘導警備員 警察との協議の結果、追加で配置を要望されたため人数を変更する。（増） 【契約約款第17条】 （5）熱中症対策 特記仕様書「熱中症対策に資する現場管理費」について、対象期間の真夏日 測定結果により現場管理費補正を変更する。（増）【契約約款第50条】 （6）工期の変更 雨水取付管に汚水取付管が接続していたため、下水道局取付管是正工事に伴 い工期を5日間延伸する。（増）	土木部 保全課

令和8年度（4月～9月） 契約変更一覧（工事）

項番	契約変更日	種別	契約日	件名	施工場所	契約の相手方 （名称）	契約の相手方 （住所）	変更内容	着手日	工期末 （履行期限）	変更後 履行期末	日数増減	変更前契約金額 （円）（税込）	変更後契約金額 （円）（税込）	金額増減 （円）（税込）	変更理由	担当課
16	R8.8.14	一般土木 工事	R8.5.14	橋梁補修工事（その2） （花見橋）	江戸川五丁目、東葛西一丁目	株式会社野口組建工	東京都江戸川区一之江七丁目3番9号	仕様内容 契約金額	R8.5.15	R8.9.7	—	—	8,055,608	8,416,100	360,492	（1）現場発生品運搬・建設廃材処理費 笠石について、当初は江戸川置き場へ運搬し保管する予定だったが、再利用の必要がなくなったため、産業廃棄物処理施設にて処分する。（増）【契約約款第17条】 （2）熱中症対策 特記仕様書「熱中症対策に資する現場管理費」について、真夏日測定結果より現場管理補正の変更をする。（増）【契約約款第50条】	土木部 保全課
17	R8.9.1	空調工事	R7.10.27	東葛西コミュニティ会館 機械設備改修工事	江戸川区東葛西八丁目2番1号	東京セントラルエアコン株式会社	東京都江戸川区松島三丁目2番12号	仕様内容 契約金額	R7.10.28	R8.9.4	—	—	338,800,000	345,884,000	7,084,000	1. 労働単価の変動により、工事契約条項第20条7項（インフレスライド条項）に基づく契約金額 の変更請求があり、協議したところ増額が認められたため。 2. 受注者より猛暑に伴う労務費の増加【契約約款第16条】 費用について契約金額の変更協議請求があったため。	生活振興部 葛西事務所
18	R8.9.3	建築工事	R8.5.14	瑞江小学校屋内運動場屋根改修工事	江戸川区西瑞江三丁目3番9番地	株式会社アレックス	東京都江戸川区西瑞江五丁目5番47号	契約金額	R8.5.15	R8.9.11	—	—	33,989,780	34,372,800	383,020	江戸川区工事請負契約標準約款第16条第1項の規定により、猛暑に伴う労務費の増加費用について受注者より請求があったため。	教育委員会 事務局 学校施設課
19	R8.9.3	建築工事	R8.6.30	清新ふたば小学校内部改修工事	江戸川区清新町一丁目1番38号	有限会社オオバ設計	東京都江戸川区大杉三丁目4番7号	契約金額	R8.7.1	R8.9.25	—	—	34,773,200	35,268,200	495,000	江戸川区工事請負契約標準約款第16条第1項の規定により、猛暑に伴う労務費の増加費用について受注者より請求があったため。	教育委員会 事務局 学校施設課
20	R8.9.3	建築工事	R8.5.28	西小岩小学校内部改修工事	江戸川区西小岩三丁目1番12号	小岩工業株式会社	東京都江戸川区南小岩六丁目27番12号	契約金額	R8.5.29	R8.9.25	—	—	21,780,000	22,095,700	315,700	江戸川区工事請負契約標準約款第16条第1項の規定により、猛暑に伴う労務費の増加費用について受注者より請求があったため。	教育委員会 事務局 学校施設課
21	R8.9.3	建築工事	R8.7.1	篠崎第二中学校内部改修工事	江戸川区下篠崎町14番1号	株式会社平岡工務店	東京都江戸川区南篠崎町四丁目14番15号	契約金額	R8.7.2	R8.9.25	—	—	27,940,000	28,341,500	401,500	江戸川区工事請負契約標準約款第16条第1項の規定により、猛暑に伴う労務費の増加費用について受注者より請求があったため。	教育委員会 事務局 学校施設課
22	R8.9.4	一般塗装	R8.2.17	松江小学校内部塗装等工事	江戸川区松江一丁目16番5号	株式会社うつくしき塗装	東京都江戸川区江戸川五丁目27番17号	仕様内容 契約金額	R8.6.18	R8.9.25	—	—	13,738,890	14,606,900	868,010	吹抜け階段の手摺清掃において、工事前現地精査の結果、塗膜の剥離や素地の傷みが広範囲に及んでいることが判明した。そのため塗装工事へと施工内容および範囲の変更を行う。あわせて、床のサンダー掛け及び塗装についても、既存床材は研磨機（サンダー）による研磨施工が不能であることが判明した。そのため長尺シート張替えへと変更をする。 また、受注者より猛暑に伴う労務費の増加費用について契約協議請求があったため変更する。	教育委員会 事務局 学校施設課
23	R8.9.4	運動場施設	R8.6.10	西葛西中学校校庭整備工事	江戸川区西葛西五丁目10番18号	株式会社スイコウ建設	東京都江戸川区一之江七丁目6番5番28号	契約金額	R8.6.11	R8.9.18	—	—	61,751,228	62,559,200	807,972	江戸川区工事請負契約標準約款第16条第1項の規定により、猛暑に伴う労務費の増加費用について受注者より請求があったため。	教育委員会 事務局 学校施設課
24	R8.9.8	一般塗装	R8.5.28	瑞江第二中学校内部塗装等工事	江戸川区瑞江四丁目54番1号	株式会社うつくしき塗装	東京都江戸川区江戸川五丁目27番17号	契約金額	R8.5.29	R8.9.25	—	—	19,425,725	19,696,600	270,875	江戸川区工事請負契約標準約款第16条第1項の規定により、猛暑に伴う労務費の増加費用について受注者より請求があったため。	教育委員会 事務局 学校施設課
25	R8.9.8	建築工事	R8.6.4	西一之江小学校内部改修工事	江戸川区松江七丁目17番1号	木の家建築設計事務所	東京都江戸川区西小岩二丁目11番2号	契約金額	R8.6.5	R8.9.25	—	—	20,812,000	21,113,400	301,400	江戸川区工事請負契約標準約款第16条第1項の規定により、猛暑に伴う労務費の増加費用について受注者より請求があったため。	教育委員会 事務局 学校施設課
26	R8.9.8	一般塗装	R8.5.28	第七葛西小学校内部塗装等工事	江戸川区西葛西七丁目8番1号	株式会社カナクボ	東京都江戸川区北葛西一丁目21番22号	契約金額	R8.5.29	R8.9.25	—	—	18,400,800	18,656,000	255,200	江戸川区工事請負契約標準約款第16条第1項の規定により、猛暑に伴う労務費の増加費用について受注者より請求があったため。	教育委員会 事務局 学校施設課
27	R8.9.8	建築工事	R8.6.17	篠崎第五小学校内部改修工事	江戸川区北篠崎二丁目5番1号	有限会社俊幸工務店	東京都江戸川区南葛西2丁目8番2号	契約金額	R8.6.18	R8.9.25	—	—	14,078,889	14,285,700	206,811	江戸川区工事請負契約標準約款第16条第1項の規定により、猛暑に伴う労務費の増加費用について受注者より請求があったため。	教育委員会 事務局 学校施設課
28	R8.9.8	建築工事	R8.6.3	下鎌田東小学校内部改修工事	江戸川区江戸川二丁目16番31号	株式会社イチゲミ	東京都江戸川区東葛西六丁目1番5号	契約金額	R8.6.4	R8.9.25	—	—	40,700,000	41,241,200	541,200	江戸川区工事請負契約標準約款第16条第1項の規定により、猛暑に伴う労務費の増加費用について受注者より請求があったため。	教育委員会 事務局 学校施設課
29	R8.9.8	一般塗装	R8.5.21	松江第六中学校内部塗装等工事	江戸川区松江七丁目16番18号	株式会社Craft	東京都江戸川区江戸川4丁目7番36	契約金額	R8.5.22	R8.9.25	—	—	21,845,340	22,146,300	300,960	江戸川区工事請負契約標準約款第16条第1項の規定により、猛暑に伴う労務費の増加費用について受注者より請求があったため。	教育委員会 事務局 学校施設課
30	R8.9.10	建築工事	R8.5.21	南葛西第二中学校内部改修工事	江戸川区南葛西五丁目3番1号	株式会社堀木工務店	東京都江戸川区東瑞江二丁目24番13号	契約金額	R8.5.22	R8.9.25	—	—	30,800,000	31,237,800	437,800	江戸川区工事請負契約標準約款第16条第1項の規定により、猛暑に伴う労務費の増加費用について受注者より請求があったため。	教育委員会 事務局 学校施設課

令和8年度（4月～9月） 契約変更一覧（工事）

項番	契約変更日	種別	契約日	件名	施工場所	契約の相手方 （名称）	契約の相手方 （住所）	変更内容	着手日	工期末 （履行期限）	変更後 履行期末	日数増減	変更前契約金額 （円）（税込）	変更後契約金額 （円）（税込）	金額増減 （円）（税込）	変更理由	担当課
31	R8.9.10	建築設計	R7.11.11	江戸川区立上小岩小学校 改築工事監理等業務委託	江戸川区北小 岩七丁目2番 1号	株式会社内藤建築 事務所 東京事務所	東京都中央区京橋 2丁目14番1号	仕様内容 契約金額	R7.11.12	R12.3.15	—	—	63,419,400	66,814,300	3,394,900	危機管理部より改築校に設置要望のあった防災設備の内、学校施設課より設置 依頼のあった温水シャワーユニットを増設することで、学校における避難所機 能を向上のため。	教育委員会 事務局 学校施設課
32	R8.9.11	空調工事	R8.5.28	宇喜田小学校普通教室等 空調設備改修工事	江戸川区北葛 西五丁目13 番1号	東田工業株式会社	東京都江戸川区江 戸川一丁目36番 9号	仕様内容 契約金額	R8.5.29	R8.9.30	—	—	76,560,000	77,338,800	778,800	1. 受注者より猛暑に伴う労務費の増加費用について契約金額の変更協議請求 があったため。 2. 工事中に発生した追加工事に伴う工事費の増加費用について契約金額の変 更協議請求があったため。 （変更内容の精査に伴い、一部減額も発生しているため、減額費用も計上す る。）	教育委員会 事務局 学校施設課
33	R8.9.11	建築工事	R8.6.17	平井小学校内部改修工事	江戸川区平井 六丁目35番 1号	木の家建築設計事 務所	東京都江戸川区西 小岩二丁目11番 2号	契約金額	R8.6.18	R8.9.25	—	—	19,219,200	19,498,600	279,400	江戸川区工事請負契約標準約款第16条第1項の規定により、猛暑に伴う労 務費の増加費用について受注者より請求があったため。	教育委員会 事務局 学校施設課
34	R8.9.15	建築設計	R8.1.14	江戸川区立鎌田小学校改 築工事実施設計業務委託	江戸川区南篠 崎町二丁目4 5番18号	共同設計・高橋茂 淵建築設計事務所 設計共同企業体	東京都新宿区南元 町19番地	仕様内容 契約金額	R8.1.15	R9.3.12	—	—	134,750,000	130,325,800	▲4,424,200	当初は敷地内に仮設校舎を建設する予定であったが、令和13年度の江戸川小学 校・下鎌田東小学校統合校新校舎の完成後、旧下鎌田東小学校校舎を本校仮校 舎として利用する計画に見直された。そのため、既存校舎等の解体・新校舎の 建設が令和13年度以降の事業スケジュールに変更となり、法定手続き及び関連 する届出等を新校舎建設予定時期に合わせて行うことから、本委託では当該業 務が不要となったため。	教育委員会 事務局 学校施設課
35	R8.9.16	土木設計	R8.6.24	小松川境川親水公園外1箇 所じゃぶじゃぶ池改修設 計委託	江戸川区中央 四丁目18番1 号外2箇所	サンコーコンサル タント株式会社 江戸川営業所	東京都江戸川区西 小岩一丁目22番 1号304	仕様内容 契約金額	R8.6.25	R9.3.25	—	—	8,926,500	10,649,100	1,722,600	1.地元調整の結果、基本計画の一部見直しを行う業務を追加する（増） 2.中央森林公園への大杉浄水場の監理施設移転に伴い、中央森林公園の詳細設 計を取り止める（減） 3.じゃぶじゃぶ池の設置方法の変更に伴い、本流を迂回させる必要が生じた 為、測量業務を追加する（減）	環境部 公園整備課
36	R8.9.17	防水	R8.6.24	共育プラザ一之江屋上防 水工事	江戸川区一之 江三丁目13 番7号	達成工業株式会社 江戸川支店	東京都江戸川区平 井五丁目6番4号 クリオネ202	契約金額	R8.6.25	R8.10.9	—	—	20,974,800	21,094,700	119,900	江戸川区工事請負契約標準約款第16条第1項の規定により、猛暑に伴う労 務費の増加費用について受注者より請求があったため。	文化共育部 健全育成課
37	R8.9.17	空調工事	R8.5.28	鹿骨東小学校普通教室等 空調設備改修工事	江戸川区鹿骨 三丁目7番1 号	株式会社昭興	東京都江戸川区松 江七丁目19番2 号	契約金額	R8.5.29	R8.9.30	—	—	55,869,000	56,284,800	415,800	受注者より猛暑に伴う労務費の増加費用について契約金額の変更協議請求が あったため。	教育委員会 事務局 学校施設課
38	R8.9.17	空調工事	R8.5.21	第六葛西小学校普通教室 等空調設備改修工事	江戸川区西葛 西四丁目5番 1号	株式会社エアラク	東京都江戸川区瑞 江2-11-5	契約金額	R8.5.22	R8.9.30	—	—	86,130,000	86,760,300	630,300	受注者より猛暑に伴う労務費の増加費用について契約金額の変更協議請求が あったため。	教育委員会 事務局 学校施設課
39	R8.9.17	一般塗装	R8.5.28	小岩第五中学校外4箇所 外壁劣化状況調査業務委 託	江戸川区鹿骨 五丁目27番 1号外4箇所	株式会社カナクボ	東京都江戸川区北 葛西一丁目21番 22号	仕様内容 契約金額	R8.5.29	R8.11.30	—	—	18,634,000	23,086,800	4,452,800	小岩第五中学校の屋内運動場棟南面について、当初設計時点での小型高所作 業車ではアウトリガーがとれないため、足場へ変更をする。 また、南葛西第二小学校の南面について、当初設計時点でのプランコ及び脚 立・梯子では学校と隣地の幅が狭く点検が難しいため、足場へ変更をする。	教育委員会 事務局 学校施設課
40	R8.9.18	電気工事	R8.5.21	小岩第三中学校校舎等照 明設備その他改修工事	江戸川区北小 岩八丁目19 番1号	佐々木電気株式会 社	東京都江戸川区小 松川三丁目2番1 -302号	契約金額	R8.5.22	R9.1.22	—	—	47,300,000	47,705,900	405,900	受注者より猛暑に伴う労務費の増加費用について契約金額の変更協議請求が あったため。	教育委員会 事務局 学校施設課
41	R8.9.29	造園	R8.6.10	仮称平井二丁目第二公園 新設工事	江戸川区平井 二丁目6番	株式会社青葉	東京都江戸川区篠 崎町三丁目5番1 8号ハッピーハウ ス小沢101号室	履行期間	R8.6.11	R8.10.7	R8.10.30	16日	46,970,000	—	—	建設発生土のふるい分け作業の追加および隣地との境界確認により、作業に 遅延が生じたため工期を延伸する。（16日間）【契約約款第17号】	環境部 公園整備課